

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Рег. № 5785 00-1344....., екз. № 2
16.02..... 2022 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящото удостоверение се издава от ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – МВР /ДУССД – МВР/, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Княз Борис I“, № 124, ЕИК /Булстат/ 129010157 на:

„Ремонт П Строй“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Никола Корчев“, №8 във връзка с изпълнен договор УРИ 5785опд-142/11.11.2021 г. с предмет: „Ремонт на плосък покрив на склад № 8 – склад с рампа на ДОМП в РСБ-МВР“, с. Долни Богров.

Общата стойност на изпълнените строителни и монтажни работи /СМР/ възлиза на 36 312,69 лв. без ДДС или 43 575,23 лв. с включен ДДС.

На обекта са извършени следните СМР по вид и обем, както следва:

По част „Архитектура“:

- Демонтаж на шапки от поцинкована ламарина по покривни бордове – 24 м;
- Демонтаж на дъски за захващане на шапки – 0,1 м³;
- Демонтаж на улуци от поцинкована ламарина, вкл. есове – 104 м;
- Демонтаж на водосточни тръби Ф100 от поцинкована ламарина, вкл. есове и скоби за закрепване – 30 м;
- Демонтаж на стара хидроизолация от покрив, козирка и вертикални покривни бордове – 648 м²;
- Очукване на подкожушени холкери – 64 м;
- Изстъргване на пълнеж при външни фуги между покривни панели – 120 м;
- Очукване на външна подкожушена ВЦ пръскана мазилка над фасадна козирка – 72 м;
- Очукване на външна гладка ВЦ мазилка по дъно фасадна козирка и чело корниз – 108 м;
- Очукване на подкожушено мозаечно чело на фасадна козирка – 16 м²;
- Пренос строителни отпадъци на 50 м – 32 м³;
- Сваляне на строителни отпадъци от покрив с височина $H \leq 5$ м – 32 м³;
- Натоварване и превоз на строит. отпадъци със самосвал на 20 км – 32 м³;
- Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле с $H \leq 5$ м – 304 м²;
- Изпълнение на армирана циментова замазка за оформяне на наклон – 624 м²;
- Направа на холкери – 24 м;
- Грундиране на бетонова повърхност за полагане на хидроизолация – 636 м²;
- Доставка и монтаж на рулонна хидроизолационна мембрана без посипка - 1-ви пласт, с газопламъчно залепване – 636 м²;
- Обгаряне на PVC фолио върху повърхностния слой от изолацията – 7 м²;
- Доставка и монтаж на рулонна хидроизолационна мембрана със защитна минерална посипка - 2-ри пласт, с газопламъчно залепване – 636 м²;

- Доставка и монтаж на хоризонтални надулучни поли от поцинкована ламарина – 34 м²;
- Доставка и монтаж улуци от поцинкована ламарина с PVC покритие – 104 м;
- Доставка и монтаж на водосборни казанчета от поцинкована ламарина с PVC покритие – 6 бр.;
- Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина с Ф100 – 30 м;
- Обработка на обшивка от поцинкована ламарина – двоен фалц, до достигане на здрава метална повърхност, полагане на ръждопреобразувател и лакиране с алкиден емайл лак, за метални повърхности – 93,6 м²;
- Направа на обшивка от поцинкована ламарина – 66 м²;
- Доставка и монтаж дъски по покривен борд – 0,01 м³;
- Доставка и монтаж на шапки от поцинкована ламарина – 24 м³;
- Изкърпване на външна пръскана мазилка с цим. разтвор, вкл. подготовка на основата – 72 м²;
- Обработка с гипсова шпакловка на чело и дъно козирка – 57,20 м²;
- Направа на лека лежаща дървена конструкция на козирка – 2,85 м³;
- Доставка и монтаж на водооткапващ профил за козирка от поцинкована ламарина – 16 м²;

По част „Електро – мълниеотводна и заземителна инсталация“:

- Демонтаж на дефектирала съществуваща мълниеотводна инсталация Ф8 – 250 м;
- Сваляне на строителни отпадъци от покрив с височина Н ≤ 5м – 100 кг;
- Направа на мълниеотводна мрежа от алуминиев проводник със сечение 50 мм² – 210 м;
- Направа на отводи от екструдирани алуминиеви проводници 50 мм² – 30 м;
- Направа на заземление със стандартен заземител – 5 бр;
- Доставка и монтаж кутия метална на стена, квадратна 100/100 мм – 5 бр;
- Доставка и монтаж на съединители за гръмоотводи, прави – 5 бр;
- Замерване на омично съпротивление на мълниеотводна инсталация и издаване на протокол от лицензирана лаборатория – 5 бр;
- Доставка и монтаж на стойки за мълниезащита – 120 бр.

Изпълнението на договора е приключило на дата 22.12.2021 г. с протокол УРИ 578500-10537/29.12.2021 г. за окончателно завършване на работата и установяване качеството на извършената работа и вложените материали.

Мястото на изпълнението на договора е: склад № 8 – склад с рампа на ДОМП в РСБ-МВР, с. Долни Богров.

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – МВР /ДУССД – МВР/ издава настоящото удостоверение в уверение на това, че фирма „Ремонт П Строй“ ЕООД, в качеството си на изпълнител на договора, е извършила гореописаните дейности в съответствие с нормативните изисквания и в определения в договора срок.

ДИРЕКТОР
ДУССД – МВР:



ТИНА ТОДОРОВА