

УДОСТОВЕРЕНИЕ

„Обреди“ ЕООД - Варна издава настоящото удостоверение на фирма **„Ремонт П Строй“ ЕООД**, гр. Самоков, в уверение на това, че фирмата е изпълнила ремонтни строителни работи, съгласно договор № 1 от 22.03.2021 г. на обект: **“Изграждане на костница с беседка за поклонение в Централен гробищен парк Варна”**

Общата стойност на изпълнените строителни работи е: 93 535.93 лв. без ДДС.

Извършени са следните видове работи:

по част Архитектура – направа тухлена зидария – 32.5 м², полагане на шурцове за зидария – 2.4 м, направа пояс 10/10см за зидария – 2.35 м, направа стоманобетонен борд 25/25см под зидария – 8.9 м, направа обшивка скосени тавани с влагоустойчив (GKI) гипсокартон, вкл.шпакловка по фуги – 54 м², доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см между ребра покривна конструкция – 54 м², направа вароциментова мазилка – 170 м², направа циментова шпакловка – 174 м², полагане ъглозащитни профили за мазилка – 29 м, направа циментова замазка по под – 73 м², полагане на вътрешна настилка гранитогрес – 45.6 м², направа первази гранитогрес – 38.4 м, боядисване с латекс – 228 м², доставка и монтаж фасадна PVC дограма – 2.55 м², доставка и монтаж входна PVC врата – 1 бр, доставка и полагане на топлоизолационни плоскости EPS 5см, вкл.лепене, дюбелиране и шпакловка с мрежа – 87 м², доставка и полагане водооткапващ профил за топлоизолация – 26 м, направа вароциментова хастарна мазилка по тухлени стени, вкл.шприцоване и изпердашване на повърхностите – цокъл – 20 м², направа мозаечна мазилка по цокъл, вкл. грундиране – 20 м², направа фасадна мазилка, вкл.грунд – 60 м², доставка и полагане на ъглозащитен профил за мазилка – 4 м², направа обшивка от пластифицирана ламарина по фасадни стени и покрив, вкл.обръщане, метална субконструкция, завършващи профили и крепежи – 70 м², монтаж-демонтаж фасадно скеле – 126 м², изработка, доставка и монтаж на монтажно стълбище - стъпала 8бр. 25/25см – 1 бр, доставка и монтаж стълбищна ръкохватка ф50мм, вкл.държачи за стена – 6 м, доставка и монтаж решетки на отвори за естествена вентилация – 4 бр, доставка и полагане на XPS 5см дилатационна фуга между сгради – 8.5 м², монтаж, демонтаж на мобилно работно скеле за довършителни работи на височини с Н>3м – 1 бр, изработка, доставка и монтаж на метален кръст – 1 бр, изкоп ивични основи на площадка около сградата – 2.7 м³, полагане бетон В10 ивични основи площадка – 3.6 м³, направа кофраж за основи и настилка на площадка – 44 м², доставка и полагане чакъл за дренаж – 8.1 м³, полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка – 27 м², полагане на заварени мрежи – 27 м², полагане на бетон В10 за армирана бетонова настилка – 4.25 м³, направа релеф /ресане/ на бетона за рампата против хлъзгане – 1.8 м², направа настилка мразоустойчив гранитогрес – 27 м², направа облицовка с мразоустойчив гранитогрес – 14 м², направа обшивка покривна дървена конструкция с OSB плоскости – 76 м², доставка и полагане на покривна хидроизолация – 76 м², направа летвена скара – 76 м², направа обшивка от покривна LT ламарина, вкл.всички завършващи профили и крепежи – 57 м², доставка и монтаж улуги от пластифицирана ламарина, вкл.скоби и крепежи – 20 м, доставка и монтаж водосточни тръби от пластифицирана ламарина, цвят по избор на проектанта, вкл.скоби и крепежи – 5.6 м

по част Конструктивна: земни работи, направа масов изкоп (плътна маса) – 276 м3, направа ръчен изкоп за подравняване – 4.5 м3, извозване земни маси – 419.5 м3, доставка, полагане и уплътняване на пясък за пясъчна възглавница – 6.35 м3, обратно засипване земни маси с трамбоване – 139 м3, направа кофраж – 273.55 м2, доставка и полагане на бетон – 54 м3, доставка и полагане на армировъчна стомана – 1 985 кг, доставка и полагане на заварени мрежи ф6.5 20/20см за армиране на бетоновата настилка – 50.7 м2, доставка и монтаж на бичен иглолистен материал I-во качество – 2.14 м3, доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка – 50.7 м2, доставка и полагане на топлоизолация XPS 5см под бетонова настилка – 35.7 м2, доставка и полагане на обмазна хидроизолация за подземни стени – 170 м2, доставка и полагане на топлоизолация XPS 6см залепен върху хидроизолация подземни стени – 95 м2, доставка и полагане на копчеста мембрана – 103 м2.

Строителните работи са завършени в срок и с високо качество на изпълнение.

Строителните работи са завършени с подписване на протокол Акт 19/15.09.2021 г.

Строителните работи са извършени в съгласие с изискванията за качество на материалите и тяхното полагане, като са спазени всички нормативни изисквания на действащото законодателство в Република България и ЕС.

Фирма „Ремонт П Строй” ЕООД разполага със съответния ръководен и изпълнителски персонал за извършване на специфични строително-монтажни работи.

Като резултат от съвместната ни работа с фирмата за нас е удоволствие да препоръчаме „Ремонт П Строй” ЕООД, като надежден и коректен партньор за извършване на СМР.



Данни на Възложителя:
"ОБРЕДИ" ЕООД
гр.Варна, ул."Ак.Андрей Сахаров"№1
Управител:Елица Ботева
e-mail:obredi_ood@abv.bg